

PLAN AMBITION COLLEGE 2017-2024 - AVANCEMENT DES OPERATIONS

	COLLEGE	LOCALISATION	INTITULE DE L'OPERATION	PROGRAMMATION	DESIGNATION MAITRISE D'OEUVRE	ETUDES	CONSULTATION DES ENTREPRISES	DEMARRAGE PREVISIONNEL TRAVAUX	FIN PREVISIONNELLE DES TRAVAUX
T	PIERRE MENDES France	LILLEBONNE	Construction d'un gymnase	PHASE TERMINEE	PHASE TERMINEE	PHASE TERMINEE	PHASE TERMINEE		Gymnase livré en janvier 2017
T	ANDRE SIEGFRIED	SAINT ROMAIN DE COLBOSE	Reconstruction du collège	PHASE TERMINEE	PHASE TERMINEE	PHASE TERMINEE	PHASE TERMINEE		Collège livré en février 2017
T	JEAN COCTEAU	OFFRANVILLE	Reconstruction de la demi-pension	PHASE TERMINEE	PHASE TERMINEE	PHASE TERMINEE	PHASE TERMINEE		Demi-pension livrée en avril 2017
T	PIERRE MENDES France	LILLEBONNE	Restructuration de la demi-pension	PHASE TERMINEE	PHASE TERMINEE	PHASE TERMINEE	PHASE TERMINEE		Demi-pension livrée en septembre 2017
T	JEAN COCTEAU	OFFRANVILLE	Restructuration des locaux de l'ancienne demi-pension	PHASE TERMINEE	PHASE TERMINEE	PHASE TERMINEE	PHASE TERMINEE		Locaux mis à disposition en novembre 2019
1	JEAN CHARCOT	OISEL	Reconstruction du collège	PHASE TERMINEE	PHASE TERMINEE	PHASE TERMINEE	PHASE TERMINEE	Collège et demi-pension livrés en novembre 2018	Salle d'évolution + logements : Avril 2020
2	ANDRE RAIMBOURG	DOUDEVILLE	Reconstruction de la demi-pension et restructuration des locaux libérés	PHASE TERMINEE	PHASE TERMINEE	PHASE TERMINEE	PHASE TERMINEE	Demi-pension livrée en décembre 2019	Phase 2 & 3 Locaux restructurés : septembre 2020
3	M. ABAQUESNE	BOOS	Restructuration-extension de la demi-pension	PHASE TERMINEE	PHASE TERMINEE	PHASE TERMINEE	PHASE TERMINEE	juin-19	oct-20
4	JEAN ZAY	SOTTEVILLE LES ROUEN	Reconstruction de logement de fonction	PHASE TERMINEE	PHASE TERMINEE	PHASE TERMINEE	PHASE TERMINEE	juin-19	août-20
5	BELLE ETOILE	MONTVILLIERS	Construction d'une salle d'évolution sportive	Projet de mutualisation avec la Ville - Maîtrise d'Ouvrage Communale - Convention signée - Travaux en cours					févr-21
6	H. DE NAVARRE	YERVILLE	Reconstruction du collège	PHASE TERMINEE	PHASE TERMINEE	PHASE TERMINEE	PHASE TERMINEE	févr-20	Toussaint 2021 / Janvier 2022
7	HECTOR MALOT	MESNIL ESNARD	Reconstruction de la demi-pension et restructuration des locaux libérés	PHASE TERMINEE	PHASE TERMINEE	PHASE TERMINEE	PHASE TERMINEE	janv-20	juin-21 Phase 1 Nouvelle Demi-pension nov-21 Phase 2 Locaux restructurés
8	CLAUDE MONET	ST NICOLAS D'ALERMONT	Construction d'un gymnase	PHASE TERMINEE	PHASE TERMINEE	PHASE TERMINEE	EN ATTENTE VALIDATION CP JANVIER 2020	mars-20	avr-21
9	ROMAIN ROLLAND	LE HAVRE	Reconstruction du collège	PHASE TERMINEE	PHASE TERMINEE	PHASE TERMINEE	AO en cours - remise offre le 05/02/20	mai-20	sept-22 Nouveau collège
10	LA HEVE	SAINTE ADRESSE	Restructuration de la demi-pension et extension de locaux d'enseignement	PHASE TERMINEE	PHASE TERMINEE	PHASE TERMINEE	AO à lancer mi-janvier 2020	juil-20	sept-21
11	LA HETRAIE	LA FEUILLE	Reconstruction de la demi-pension et restructuration des locaux libérés	PHASE TERMINEE	PHASE TERMINEE	PHASE TERMINEE	AO à lancer mi-janvier 2020	juin-20	sept-22 Phase 1 Phase 2 Locaux restructurés
12	MAURICE MAETERLINCK	LUNERAY	Reconstruction du collège	PHASE TERMINEE	PHASE TERMINEE	APD		nov-20	sept-22
13	CLAUDE MONET	ST NICOLAS D'ALERMONT	Restructuration de la demi-pension	PHASE TERMINEE	PHASE TERMINEE	DIAG - ESQUISSE		été 2021	sept-22 Phase 1 Demi-pension au RDC juin-23 Phase 2 Locaux restructurés
14	ANDRE GIDE	GODERVILLE	Reconstruction partielle - restructuration du collège	PHASE TERMINEE	CONCOURS DE MOE LANCE - JURY 20/02/2020			2022	2024
15	GUSTAVE COURBET	GONFREVILLE L'ORCHER	Reconstruction-restructuration du collège - contrat global de performance	En cours	2020	2020-2021 (MGP)		2022	2024
16	CUISINES	LE HAVRE	Etude de faisabilité	En cours	2020	2020-2021		2021-2022	2022-2023
17	PABLO PICASSO	SAINTE ETIENNE DU ROUVRA	Construction d'une salle d'évolution sportive	Démarrage en 2020	Début 1er trimestre 2020 suite à exclusion d'une opération conjointe avec la ville				
18	PABLO PICASSO	HARFLEUR	Construction d'un gymnase	Démarrage en 2020	Projet de mutualisation avec la Ville - Maîtrise d'Ouvrage Communale - Echange en cours				
19	JEAN ZAY	SOTTEVILLE LES ROUEN	Reconstitution du bâtiment PAILLÉRON (salles d'enseignement)	Démarrage en 2020				2022	2024
20	GUY DE MAUPASSANT	BACQUEVILLE EN CAUX	Reconstitution de la demi-pension et restructuration des locaux libérés	Démarrage en 2020				2022	2023 Phase 1 Nouvelle Demi-pension 2024 Phase 2 Locaux restructurés
21	GEORGES BRAGUE	ROUEN	Reconstitution du bâtiment PAILLÉRON (salles scientifiques et spécialisées)	Démarrage en 2021				2023	2025
22	JEAN DELACOUR	CLERES	Restructuration de la demi-pension	Démarrage en 2021				2023	2024